



สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโซคชัย
อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยข้างร้านสวนปทุมกะทะ หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ 336.00 ตร.ม. (รวมพื้นที่บ่อพัก) - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 ม. พร้อมบ่อพักกลางถนน ความยาว 56.00 ม.	327,000	0	0	1ธ.ค.67-31ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายณรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 26.00 ม. หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ 104.00 ตร.ม. (รวมเป็นพื้นที่บ่อพัก) -วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 ม. พร้อมบ่อพักกลางถนน ความยาว 26.00 ม.	117,300	0	0	1ม.ค.-30 มี.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายฉลุย ต.องครักษ์ หมู่ที่ 13 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 31.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรและก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บนหลังท่อขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 2.50 เมตร รวมเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 94.50 ตรม. (รวมพื้นที่บ่อพัก) - วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักกลางถนน ทุกระยะ 6.00 เมตร (บ่อพัก 5 บ่อ) รวมความยาววางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักกลางถนน ไม่น้อยกว่า 33.50 เมตร	153,400	0	0	1ม.ค.-31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายด้อย ส่วนที่เหลือ หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.60 ม. ยาวประมาณ 41.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บนหลังท่อ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 68.20 ตารางเมตร (รวมพื้นที่บ่อพัก) - วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักกกลางถนน ทุกระยะ 6.00 เมตร (บ่อพัก 7 บ่อ) รวมความยาววางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักกกลางถนน ไม่น้อยกว่า 44.50 เมตร	132,900	0	0	1ม.ค.-31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยยายทองคำ หมู่ที่ 13 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย 3.70 ม. ยาวประมาณ 17.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 64.75 ตารางเมตร (รวมพื้นที่บ่อพัก) วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักกกลางถนน ทุกระยะ 6.00ม. (บ่อพัก 3 บ่อ) รวมความยาววางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักกกลางถนน ไม่น้อยกว่า 17.50 เมตร	79,400	0	0	1ม.ค.-30 มี.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนน เมาตรีจิตต์(หน้าประตูวัดใหม่ถึงหน้าบ้านเช่าชวนชม) หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมฝารางวิบนหลังท่อและบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 258.00 ม.	651,000	0	0	1ม.ค.-30 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยมิตรภาพ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมฝารางเวียนหลังท่อและบ่อพักรวมความ ยาววางท่อระบายน้ำ พร้อมฝารางเวียนหลังท่อและบ่อพักไม่ น้อยกว่า 403.30 เมตร	865,000	0	0	1ม.ค.-30 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอน มะม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมฝารางเวียนหลังท่อและบ่อพัก รวม ความยาววางท่อระบายน้ำ พร้อมฝารางเวียนหลังท่อและบ่อ พัก ไม่น้อยกว่า 192.00 เมตร - วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมฝารางเวียนหลังท่อและบ่อพัก รวม ความยาววางท่อระบายน้ำ พร้อมฝารางเวียนหลังท่อและบ่อ พัก ไม่น้อยกว่า 216.50 เมตร	948,000	0	0	1ม.ค.-30 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล.ถนน มิตรภาพ (ช่วงหลังโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตร บริหาร) หมู่ที่ 6, 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล.เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.10 ม. ยาวประมาณ 507.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รวมเป็นพื้นที่ 2,078.70 ตร.ม.	1,144,000	0	0	1ม.ค.-30 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยช่าง อ้วน หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.15 เมตร ยาวประมาณ 98.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร รวมเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308.70 ตรม.	133,068.00	133,068.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 พ.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยโชคชัย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลโชค อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.05 เมตร ยาวประมาณ 134.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร รวมเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 410.225 ตารางเมตร	176,471.00	176,471.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 พ.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยนางสด (ผู้ใหญ่เปลื้อง) หมู่ที่ 4 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 172.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร รวมเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 517.50 ตารางเมตร	221,719.00	221,719.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 พ.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยบ้านจัดสรร หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร ยาวประมาณ 349.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร และขนาดกว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร ยาวประมาณ 124.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร รวมเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,848.60 ตารางเมตร	770,463.00	770,463.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 พ.ค.68	ระหว่าง ดำเนินงาน
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนายนิ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.85 เมตร ยาวประมาณ 139.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร รวมเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.15 ตารางเมตร	170,554.00	170,554.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 พ.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยโพธิ์ทอง 3 หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.25 เมตร ยาวประมาณ 147.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร และทับส่วนขยายทางเชื่อมพื้นที่ 15.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร รวมเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492.75 ตารางเมตร	209,185.00	209,185.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 พ.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยโพธิ์ทอง 4 หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.85 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร รวมเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร	123,790.00	123,790.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 พ.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย หลังวัดบึง หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาวประมาณ 298.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร รวมเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,134.30 ตารางเมตร	472,537.00	472,537.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 พ.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนข้าง สำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิมขนาดกว้าง 5.85 ม.ยาว 130.50 ม. ขนาดกว้าง 8.50 ม. ยาว 194.50 ม. ขนาดกว้าง 3.95 ม. ยาว 53.20 ม. หนา 0.04 ม. รวมเป็น พื้นที่ 2,686.35 ตร.ม. (รวมเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ เช่น บ่อพัก เสาป้าย วาล์ว ประปา)	1,091,940.00	1,091,940.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 ก.ค.68	ระหว่าง ดำเนินงาน
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยโพธิ์เงิน หมู่ที่5 ตำบลโชคชัย - หมู่ที่6 ตำบล กระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.73 เมตร ยาวประมาณ 360.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร รวมเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 984.16 ตารางเมตร	401,164.00	401,164.00	100.00	1 ธ.ค.67-31 พ.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
20	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโชคชัย ทำการซ่อมแซม กันสาดโดยรอบอาคารและหลังคาชั้นจั่ว	กองช่าง	ทำการรื้อและติดตั้งรางระบายน้ำหลังคา ความยาวไม่น้อย กว่า 109 เมตรพร้อมปรับปรุงกันสาด	500,000	0	0	1 ม.ค.-31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
21	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโชคชัย ทำการทาสีภายนอก อาคารทั้งหมด	กองช่าง	เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัยทำการ ทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด ทาสีอาคารภายนอกสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 4120 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมบัวกันสาด	500,000	0	0	1 ธ.ค.67-31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
22	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเลียบบ คลองชลประทานฝั่งทิศตะวันตก(ช่วงแยก ถนนกำธรอนุสรณ์ถึงร้านแอ่วโกชนา) หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 362.00 ม.	1,858,500	0	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโชคชัย	กองช่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโชคชัย สำหรับขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง สาธารณะ ภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย	100,000	0	0	1พ.ย.67-30ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานสำหรับผู้นำชุมชน	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประหยัดพลังงานในครัวเรือนและชุมชน	15,000	0	0	1-30 มี.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ
2	เงินอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองท่าแร่ ม.13 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินคลองท่าแร่ ม.13 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	15,000	0	0	1-31 ส.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อให้เกิดความสามัคคีเพิ่มพูนความรู้ให้กับแกนนำสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพของเทศบาลฯ	250,000	0	0	1พ.ย.67-31ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชน	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	เพื่อฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เด็กและเยาวชน	40,000	0	0	1-30 มี.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อสำหรับสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนทุกชุมชน	380,000	0	0	1พ.ค.-30ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	100,000	0	0	1เม.ย.-30ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพ	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าใจในการดูแล สุขภาพอนามัยของตนเองทั้งทางด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจและสร้างเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	300,000	96,175.00	32.05	1พ.ย.67-30ก.ย.68	ระหว่าง ดำเนินงาน
4	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขับเคลื่อนโครงการ	100,000	11,940.00	11.94	1ม.ค.-30ก.ย.68	ระหว่าง ดำเนินงาน
5	โครงการสุขภาพโภชนาการปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้านอาหาร ให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล	30,000	0	0	1ธ.ค.67-31มี.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
6	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำ สุขภาพและเครือข่ายสุขภาพเทศบาล ตำบลโชคชัย	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล	250,000	0	0	1พ.ย.67-30ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการ 4 อ. ดีดี ชีวีมีสุข	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	160,000	0	0	1พ.ย.67-28ก.พ.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานสังคม สงเคราะห์)	เพื่อช่วยเหลือเยียวยา พื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย และสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ จากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	100,000	0	0	1ต.ค.67-30ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน คณะกรรมการตลาดเทศบาลตำบลโชคชัย	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการตลาดได้มีความรู้ และนำประสบการณ์ที่มีมาปรับปรุงตลาด	150,000	109,890.00	73.26	1ต.ค.67-31มี.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
3	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุ	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้และนำประสบการณ์ ที่มีมาพัฒนาศักยภาพ	250,000	0	0	1พ.ย.67-31ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	สำนักปลัดฯ	จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มแม่บ้านและบุคคลผู้สนใจ	50,000	0	0	1-30พ.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการโชคชัยเมืองสะอาดภายใต้การ ดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	กอง สาธารณสุขฯ	จัดฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	100,000	100,000.00	100.00	1ต.ค.67-30ก.ย.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
6	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา ดูงานของผู้นำและแกนนำชุมชน	สำนักปลัดฯ	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำและแกนนำชุมชน	300,000	0	0	1พ.ย.67-30 มี.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานจำนวน 1 โครงการ	400,000	192,570.00	48.14	1พ.ย.67-30 มี.ย.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
8	โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	50,000	0	0	1-30 มี.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย	สำนักปลัดฯ (งานสังคม สงเคราะห์)	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล สำหรับผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,เอดส์ เด็กและเยาวชน ผู้ยากจน ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด	300,000	208,732.00	69.57	1ต.ค.67-30ก.ย.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน ทุกคนในพื้นที่	170,000	170,000.00	100.00	1ต.ค.-30พ.ย.67	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่ขาดแคลนค่าใช้จ่าย เพื่อการยังชีพ	22,500,000	9,798,300.00	43.54	1ต.ค.67-30ก.ย.68	ระหว่าง ดำเนินการ
3	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคนพิการที่ขาดแคลนค่าใช้จ่าย เพื่อการยังชีพ	3,250,000	1,504,000.00	46.27	1ต.ค.67-30ก.ย.68	ระหว่าง ดำเนินการ
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย เอดส์ที่ขาดแคลนค่าใช้จ่าย เพื่อการยังชีพ	150,000	96,000.00	64.00	1ต.ค.67-30ก.ย.68	ระหว่าง ดำเนินการ
5	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	สำนักปลัดฯ	เพื่ออุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลโชคชัย	100,000	0	0	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้าน การศึกษาเทศบาลตำบลโชคชัย	กองการ ศึกษาฯ	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้คณะ กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	80,000	0	0	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโชคชัย	กองการ ศึกษาฯ	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	20,000	20,000.00	100.00	1-28 ก.พ.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
2	โครงการจัดกิจกรรมอำลาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	กองการ ศึกษาฯ	เพื่อให้เด็กผ่านการเตรียมความพร้อม ได้รับวุฒิบัตรรับรอง ผลการศึกษา	20,000	20,000.00	100.00	1-31 มี.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
3	โครงการจัดงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ครอบครัวของหนู	กองการ ศึกษาฯ	เพื่อให้เด็กในศูนย์ฯ ได้รู้จักความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ	20,000	0	0	1-31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	กองการ ศึกษาฯ	เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ของเด็กในปีการศึกษาใหม่ เกี่ยวกับนโยบายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	20,000	0	0	1-31 พ.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	กองการ ศึกษาฯ	เพื่อสำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษาตามที่ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยกำหนด	954,370	478,400.00	50.12	1 พ.ย.-30 ส.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตเทศบาล ตำบลโชคชัย จำนวน 3 แห่ง	กองการ ศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในศูนย์ฯและ นักเรียน ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัยตาม นโยบายรัฐบาล	8,670,400	4,367,150.00	50.36	1 พ.ย.-30 ส.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการ 5 ส	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้สำนักงานเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงามทั้งการจัดสำนักงานเอกสาร ตลอดจน สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน	50,000	48,740.00	97.48	1ม.ค.-30ก.ย.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
2	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	เพื่อจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายกำหนด	700,000	0	0	1-31 พ.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาบุคลากร	สำนักปลัดฯ	ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้าง ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ในการทำงานแบบใหม่	300,000	0	0	1ม.ค.-31ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน)	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เล็งเห็น ความสำคัญของวัน เทศบาลและการได้ร่วมกันทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์	10,000	0	0	1-30เม.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างได้รับการพัฒนาสติ การประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลธรรมและนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงาน	80,000	0	0	1-30 ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
6	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้นำชุมชน	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายนำไป แก้ไขปัญหภายในชุมชนได้	15,000	0	0	1-31 ม.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
7	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	จ่ายเงินอุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนฯ เพื่อเป็นสถานที่กลางในการให้คำปรึกษา หรือแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับความ ช่วยเหลือในด้านต่างๆ	11,000	11,000.00	100	1-30 พ.ย.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
8	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	เพื่ออุดหนุนให้ส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	20,000	0	0	1-30 ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
9	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	สำนักปลัดฯ	เพื่ออุดหนุนการประปา การไฟฟ้า องค์การจัดการน้ำเสีย	20,000	0	0	1-30 ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
10	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	สำนักปลัดฯ	เพื่ออุดหนุนให้กับ กลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ	20,000	0	0	1-31 สค.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	0	1-31 สค.68	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาล	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาล	5,000	0	0	1ม.ค-28ก.พ.68	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการให้กับ อปพร.	100,000	0	0	1-31 ธ.ค.67	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการวัน อปพร.	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	เพื่อให้ อปพร.ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน	20,000	0	0	1-31 สค.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและ คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ภายในเขตเทศบาลฯ	80,000	0	0	เม.ย.-ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	สำนักปลัดฯ	เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น	50,000	0	0	1ธ.ค.67-30ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโคกชัย อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	สำนักปลัดฯ	เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	50,000	0	0	1-30 มิ.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว(28 กรกฎาคม)	สำนักปลัดฯ	เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(28 กรกฎาคม)	70,000	0	0	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไปน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร.5 ที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทยอันนำไปสู่การวาง รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย	10,000	8,085.00	80.85	1-28 ก.พ.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
4	โครงการจัดงานวันพระลูก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	20,000	0	0	1-30 เม.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมวางพานพุ่มเพื่อเป็นการระลึกถึงวันเสด็จ สวรรคตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	30,000	22,200.00	74.00	1-31ต.ค.67	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
6	โครงการเฉลิมฉลองชัยอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงานราชการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	สำนักปลัดฯ	เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท่านท้าวสุรนารี และชาวเมืองนครราชสีมาที่ต่อสู้รักษาผืนแผ่นดินไทย	50,000	1,500.00	3.00	1-31 มี.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
7	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม)	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	50,000	23,800.00	47.60	1-31 ธ.ค.67	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
8	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	50,000	22,200.00	44.40	1-31 ต.ค.67	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
9	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ บรมราชชนนี พันปีหลวง	50,000	0	0	1-31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างชุมชน และเทศบาล	50,000	0	0	1-30 เม.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติด	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป	80,000	74,720.33	93.40	1พ.ย.-31ธ.ค.67	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
3	โครงการเดินย้อมกระโทกโชคชัย ดี...ดอกเด่	กอง การศึกษาฯ	เพื่อให้เด็กและเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดและ ได้แสดงศักยภาพ	80,000	0	0	1พ.ค.-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการประชุมสภาเด็ก เยาวชนเทศบาล ตำบลโชคชัย	กอง การศึกษาฯ	เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็ก	20,000	0	0	1-30เม.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็ก	กอง การศึกษาฯ	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้า ร่วมกิจกรรมและแสดงออกในด้านต่างๆ	100,000	98,001.70	98.00	1-31 ม.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
6	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	กอง การศึกษาฯ	เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการด้านต่างๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	50,000	0	0	1ก.พ.-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่	กอง การศึกษาฯ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจกรรมทางศาสนา วันขึ้นปีใหม่ร่วมกัน	50,000	47,898.00	95.80	1 ม.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
2	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโชคชัย	กอง การศึกษาฯ	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนร่วม สืบสาน และอนุรักษ์ การสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย	400,000	0	0	1-30 พ.ย.67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
3	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	กอง การศึกษาฯ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา และทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง	20,000	0	0	1เม.ย.-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมประติมากรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กอง การศึกษาฯ	เพื่อส่งเสริมงานประติมากรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบทอดงานด้านพุทธศิลป์	1,200,000	0	0	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ