



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโชคชัย
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโชคชัย

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน งาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
1.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยนางสด (ผู้ใหญ่เปลื้อง) หมู่ที่ 4 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	√	-	-	217,300.00	217,300.00	-	-	30 เม.ย.68
2.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	√	-	-	167,100.00	167,100.00	-	-	30 เม.ย.68
3.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยหลังวัดบึง หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	√	-	-	462,800.00	462,800.00	-	-	30 เม.ย.68
4.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยโชคชัย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	√	-	-	172,100.00	172,100.00	-	-	31 พ.ค.68
5.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยบ้านจัดสรร หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	√	-	-	739,900.00	690,000.00	-	-	31 พ.ค.68

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน งาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
6.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยยายทองคำ หมู่ที่ 13 ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัด นครราชสีมา	-	-	√	79,400.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568
7.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยโพธิ์ทอง 3 หมู่ที่ 12 ตำบลโคกชัย อำเภอโคกชัย จังหวัด นครราชสีมา	√	-	-	209,185.00	203,107.00	-	-	30 พ.ค.68
8.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายฉลวย ต่อมกระโทก หมู่ที่ 13 ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	153,400.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568
9.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยโพธิ์ทอง 4 หมู่ที่ 12 ตำบลโคกชัย อำเภอโคกชัย จังหวัด นครราชสีมา	√	-	-	123,790.00	121,300.00	-	-	30 มิ.ย.68
10.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนมะม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชัย อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	948,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กัน เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
11.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ชอยบ้านนายต้อย ส่วนที่เหลือ หมู่ที่ 6 ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	132,900.00	126,400.00	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568
12.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ชอยช่างอ้วน หมู่ที่ 14 ตำบลโคกชัย อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	√	-	-	133,068.00	130,400.00	-	-	31 ก.ค.68
13.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชอยโพธิ์เงิน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกชัย - หมู่ที่ 6 ตำบล กระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	√	-	-	401,164.00	401,100.00	-	-	31 ก.ค.68
14.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ชอยมิตรภาพ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	865,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568
15.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน เลียบคลองชลประทานฝั่งทิศ ตะวันตก(ช่วงแยกถนนกำธรอนุสรณ์ ถึงร้านแอมวโกลนา) หมู่ที่ 14 ตำบลโคกชัย อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	1,858,500.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กัน เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
16.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนมิตรจิตต์ (หน้าประตูวัดใหม่ถึงหน้าบ้านเช่าชวนชม) หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	651,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568
17.	โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล. ถนนมิตรภาพ (ช่วงหลังโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร) หมู่ที่ 6,13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	1,144,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568
18.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยข้างร้านสวนปทุมกระทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	327,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568
19.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายณรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	117,300.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568
20.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนข้างสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	√	1,091,940.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	31 ก.ค.68

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้น เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
21.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโชคชัย ทำการทาสี ภายนอกอาคารทั้งหมด	-	-	√	500,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
22.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโชคชัย ทำการ ซ่อมแซมกันสาดโดยรอบอาคารและ หลังคาชั้นจั่ว	-	-	√	500,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	√	-	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2568
23.	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโชคชัย	√	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	30 ส.ค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโชคชัย

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
1.	โครงการฝึกอบรม การป้องกันและ ระงับอัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชน	√	-	-	40,000.00	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	-	-	31 มี.ค.68
2.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สำหรับผู้สูงอายุ	-	-	√	250,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	-
3.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกน นำสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพ ตำบลโชคชัย	-	-	√	250,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	-
4.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	√	-	-	380,000.00	380,000.00	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68
5.	โครงการ 4 อ.ดีดี	√	-	-	160,000.00	156,369.33	-	-	26 ธ.ค.68
6.	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	√	-	-	100,000.00	99,910.00	-	-	31 พ.ค.68
7.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจ สุขภาพ	√	-	-	300,000.00	283,294.00	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68
8.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	-	-	√	50,000.00	0.00	-	√	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
9.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	√	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	31มี.ค.68
10.	โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	√	-	-	30,000.00	28,200.00	-	-	28ก.พ.68
11.	โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหา เสพติด	√	-	-	50,000.00	35,430.00	-	-	30มิ.ย.68
12.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการตลาดเทศบาลตำบล โชคชัย	√	-	-	150,000.00	147,395.00	-	-	30พ.ย.67
13.	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบสาธารณภัย	√	-	-	100,000.00	14,096.00	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68
14.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโชค ชัย	√	-	-	300,000.00	177,732.00	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68
15.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของผู้นำและแกนนำ ชุมชน	-	-	√	300,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
16.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	√	-	-	280,000.00	275,400.00	-	-	26ธ.ค.67
17.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	√	-	-	22,500,000.00	19,764,600.00	-	-	1ต.ค.67-31 ก.ย.68
18.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน พิการ	√	-	-	3,250,000.00	3,028,600.00	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
19.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	√	-	-	150,000.00	108,000.00	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68
20.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	√	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	30ก.ย.68
21.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกน นำสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพ เทศบาลตำบลโชคชัย	-	-	√	250,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
22.	โครงการโชคชัยเมืองสะอาดภายใต้ การดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	√	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68
23.	เงินอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองท่าแร่ ม.13 ต.กระโทก อ. โชคชัย จ.นครราชสีมา	-	-	√	15,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
24.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ประหยัดพลังงานสำหรับผู้นำชุมชน	√	-	-	15,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
25	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	-	-	√	400,000.00	192,570.00	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโชคชัย

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
1.	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล โชคชัย	√	-	-	20,000.00	14,720.00	-	-	28 ก.พ.68
2.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	31 ม.ค.68
3.	โครงการจัดกิจกรรมอำลา สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโชคชัย	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	31พ.ค.68
4.	โครงการจัดงานสายใยสายสัมพันธ์ ครอบครัวของหนู	√	-	-	20,000.00	15,689.00	-	-	30 ส.ค.68
5.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้าน การศึกษา เทศบาลตำบลโชคชัย	-	-	√	80,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
6.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	√	-	-	978,370.00	959,900.00	-	-	30ส.ค.68
7.	โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ใน เขตเทศบาลตำบลโชคชัย จำนวน 3 แห่ง	√	-	-	8,670,400.00	7,921,224.00	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโชคชัย

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
1.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	√	-	-	700,000.00	554,759.00	-	-	1ม.ค.67 - 31 พ.ค.68
2.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาบุคลากร	√	-	-	300,000.00	151,490.00	-	-	30ส.ค.68
3.	โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน)	√	-	-	10,000.00	3,000.00	-	-	30เม.ย.68
4.	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	√	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-	31ต.ค.67
5.	โครงการ 5 ส	√	-	-	50,000.00	48,740.00	-	-	1ต.ค.67-30 ธ.ค.68
6.	โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	√	-	-	80,000.00	39,200.00	-	-	31มี.ค.68
7.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ผู้นำชุมชน	√	-	-	15,000.00	ดำเนินการไม่ ใช้งบ ประมาณ	-	-	30เม.ย.68
8.	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาล	√	-	-	5,000.00	ดำเนินการไม่ ใช้งบ ประมาณ	-	-	1ต.ค.67-30 ก.ย.68

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
9.	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	√	100,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
10.	โครงการวัน อปพร	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
11.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	√	100,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโชคชัย

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
1.	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	√	-	-	160,000.00	160,000.00	-	-	1เม.ย 68
2.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	-	-	√	50,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโชคชัย

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
1.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	√	-	-	10,000.00	8,085.00	-	-	18 มี.ค.68
2.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี (3 มิถุนายน)	√	-	-	50,000.00	23,200	-	-	3 มิ.ย.68
3.	โครงการเฉลิมฉลองชัยอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	√	-	-	50,000.00	15,000.00	-	-	23 มี.ค.68
4.	โครงการจัดงานวันปืยมหาราช	√	-	-	30,000.00	22,200.00	-	-	23 ต.ค.67
5.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)	√	-	-	70,000.00	69,400.00	-	-	28 ก.ค.68
6.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)	√	-	-	50,000.00	23,600.00	-	-	12 ส.ค.68
7.	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร (13 ตุลาคม)	√	-	-	50,000.00	22,200.00	-	-	13 ต.ค.67

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
8.	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)	√	-	-	50,000.00	23,800.00	-	-	5 ธ.ค.67
9.	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่	√	-	-	50,000.00	47,897.00	-	-	1 ม.ค.68
10.	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทกลอยกระทงโขกชัย	√	-	-	400,000.00	397,252.34	-	-	30 พ.ย.67
11.	โครงการส่งเสริมประติมากรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	√	-	-	1,200,000.00	788,161.12	-	-	30 ก.ค.68
12.	โครงการจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
13.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
14.	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	-	-	√	50,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
15.	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	√	-	-	80,000.00	74,720.33	-	-	30 ส.ค.68
16.	โครงการเดินยืมกระโทกโขกชัย ดีดอก...เด่	-	-	√	80,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
17.	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็ก	√	-	-	100,000.00	98,001.79	-	-	10 ม.ค.68
18.	โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโขกชัย	√	-	-	20,000.00	ดำเนินการไม่ ใช้งบประมาณ	-	-	30 มิ.ย.68
19.	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโขกชัย	-	-	√	50,000.00	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ

ปัญหา อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่าเทศบาลตำบลโชคชัยไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการได้ครบทุกโครงการ เนื่องจากในแต่ละส่วนงานยังขาดการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

กำหนดระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

